TADA 多田工業株式会社

階段プレカット 発注•見積用紙

No.

お客様管理のオーダ No. をご記入下さい

区分	発注 ・ 見積	**取扱店様**	TEL （ ）
発信日	年 月 日	**販売店様**	TEL （ ）
発信者		**工務店様**	TEL （ ）
希望納期 ※必須	月 日着希望	**現場名**	邸
納品先	住所： 〒 □ 取扱店 □ 工務店 都 道 □ 販売店 □ 現場 府 県 連絡先 TEL （ ）		

1 品種	カバザクラ 北王松 みやび松 桧節 桧無節 杉節 杉無節 パラオーク タモ 米松 ホワイトアッシュ 木波
2 塗装	無塗装 クリア 藍 自然塗料 カラー （ 色名： ）

3 階高	mm = けあげ
4 上切り段数	段 （ ）mm
5 踏面	210・227.5・（ ）mm
6 鼻の出	30 ・ （ ）mm
7 側板厚	左（ ） 右（ ）mm
8 段板厚	30・36・40・（ ）mm
9 柱芯々	柱芯々寸法 （ ）mm
10 側板外々	側板外々寸法 側板（ ）mm 側板
11 柱角	（2×4工法） 柱角 89・105・120・（ ）mm
12 ボード	後貼り・先貼り 厚（ ） mm
13 廻り側板	要 ・ 不 要
14 廻り側板加工	要 ・ 不 要
15 芯納め	段 鼻 ・ け こ み ・ 他
16 巾木使用	要 ・ 不 要
17 巾木厚	9 ・ 30 ・（ ）mm
18 上段框	要 ・ 不 要
19 上段框けこみ溝加工	要 ・ 不 要
20 上段框側板加工	要 ・ 不 要
21 けこみ板	6 ・ 12 ・ 15 （ ）mm 6mm：突き板貼合板 12・15mm：集成材
22 滑り止め加工	3本 ・ 2本 ・ 1本 ・ 不要
23 ヒナ段受け材	下 地 ・ 露 出 ・ 不 要
24 側板ボード溝	要 ・ 不 要
25 クサビ KKS30 30本入	要 ・ 不 要

26 笠木	要 ・ 不 要
27 35φ丸棒手すり	X ・ Y ・ Z ・ 他 ・ 不 要
28 親柱、子柱、手すり	A ・ B ・ 他 ・ 不 要
29 カウンター	要 ・ 不 要
30 上り框、付け框	要 ・ 不 要




滑り止め溝 突き止め加工



段板へのけこみ溝 突き止め加工



側板ボード溝加工


オープン段板加工

24. が要の場合、ご記入ください。

平面図 階段の略図を書いて下さい

memo

お客様確認	

送付先 多田工業（株）TEL 088-662-2875 **FAX 088-662-2889**